

Wohnmobil Checkliste Übernahme



Basisfahrzeug & Fahrzeugtechnik	OK	Bemerkung
Alle bestellten Optionen vorhanden? (Anhängerkupplung, Automatik, Radio...)		
Entertainmentsystem prüfen		
Kartenmaterial bei Navigation checken		
Park-Distance-Controle prüfen		
Rückfahrkamera testen		
Klima-Anlage checken (laufender Motor erforderlich)		
Zentralverriegelung		
Elektrische Fensterheber		
Elektrische Aussenspiegel kontrollieren		
Alarmanlage prüfen		
Flüssigkeiten (Waschwasser, Öl, Bremsflüssigkeit, Frostschutz) kontrollieren		
Beleuchtung kontrollieren		
Reserverad bzw. Notkid checken		
Verbandskasten, Warndreieck und Warnwesten checken (wenn von Händler zur Verfügung gestellt - nicht die Regel!!!)		
Kontrolliere, ob Anbauteile (Radträger, Dachträger) sauber und gerade montiert sind.		
Fahrzeugpapiere (Fahrzeugschein / Fahrzeugbrief) auf Fahrzeugdaten kontrollieren (Hersteller, Gewicht, Motor, Felgen...)		
Möbelbau	OK	Bemerkung
Alle Oberflächen überprüfen (Kratzer, Beschädigungen)		
Scharniere und Auszüge der Türen und Schubladen prüfen		
Alle Fenster mehrmals auf und zumachen. Dichtigkeit!		
Hekis/Dachluken		
Alle Verdunkelungen testen (Fenster, Hekis und Fahrerhaus)		
Fliegenschutzgitter (Fenster, Luken, Schiebetür)		
Sonstige Zusatzausstattung testen		
Außen-Klappen öffnen und schließen. Heckgarage/Hecktür, Gasfach, Toilettenkasten.		
Markise inkl. Stützen		
Alle vom Händler vorgenommenen Einbauten zeigen und erklären lassen		
Alle Optionen enthalten		
Elektronik	OK	Bemerkung
Zentrales Steuerelement besprechen und zeigen lassen (inkl. Prüfung alle Füllstände etc.)		
Alle Anzeigen testen (Batterieladestand usw.)		
Sicherungskasten ansehen		
Hauptschalter testen		
Alle Lampen testen		
Kühlschrank testen (Strom/Gas)		
Steckdosen (12V/230V) checken		
Zweite Batterie		
TV- & Sät-Anlage checken		
Wechselrichter prüfen		
Solar-Anlage (Panel, Poster, Laderegler) kontrollieren		
Steckdose für Landstrom prüfen		
Gas / Diesel	OK	Bemerkung
Gasflasche richtig verstaut?		
Herdplatten checken		
Heizung testen		
Überprüfen, ob alle Warmluft-Auslässe funktionieren		
Warmluft-Leitungen kontrollieren (wo zugänglich).		
Heizkörper prüfen		
Warmwasserboiler testen		
Beheizter Abwassertank prüfen		

Wohnmobil Checkliste Übernahme



Basisfahrzeug & Fahrzeugtechnik		OK	Bemerkung
Wasserinstallation		OK	Bemerkung
	Wasser füllen. Während der Füllung kontrollieren, dass Wasser nirgends entweicht.		
	Wassertank-Überlauf kontrollieren		
	Alle Hähne (Wasserpumpe) ausprobieren.		
	Warmwasser-Boiler ausprobieren		
	Entleerungsventile probieren		
	Wasser über die Waschbecken in den Grauwassertank laufen lassen		
	Toilettenspülung testen		
	Grauwasser-Ablassventil testen		
	Wasser ablassen (Ablassventile testen, auch die „Fahrstellung“ wo ca. 20l Wasser im Tank verbleiben)		
Sonstiges		OK	Bemerkung
	Gewicht		
	Fahrzeugschein/-brief		
	Optionale Vereinbarungen (zusätzliche Steckdosen prüfen, Anbauten (wie TV-Halterung/iPad-Halterung, Rückfahrkamerasysteme etc.)		
	Beklemmungen		